

Servicio de Vías y Obras (actuaciones 2016)

Durante el pasado año 2016 se ha llevado a cabo la licitación de las siguientes obras dentro de la Red Provincial de Carreteras, cuyo estado de ejecución es el siguiente:

CTRA.	DENOMINACION	EXPEDIENTE	IMPORTE	BAJA	ADJUDICACION	CONTRATISTA	EJECUCIÓN
AV-P-711	MURO EN ARENAS - EL HORNILLO	418/2016	60.390,86	6,999950%	56.163,53	C&C VÍAS	EJECUTADA
AV-P-711	FIRME ARENAS - EL HORNILLO	535/2016	60.257,94	11,999995%	53.026,99	C&C VÍAS	EJECUTADA
AV-P-605	TRAVESIA DE MARLIN	2987/2016	60.218,06	13,199993%	52.269,28	C. CUADRADO	EJECUTADA
AV-P-605	MODIFICADO MARLIN	6354/2016	59.978,60	6,399999%	56.139,97	C. CUADRADO	EJECUTADA
AV-P-668	TRAVESÍA EL LOSAR 1ª FASE	2987/2016	60.467,81	18,069995%	49.541,28	CALME	EJECUTADA
AV-P-703	SOTILLO DE LA ADRADA-CASILLAS	6732/2016	41.171,50	30,129969%	28.766,54	TECNOFIRMES	EJECUTADA
AV-P-510	SAN MARTIN DE LA VEGA	6353/2016	9.893,36	21,117699%	7.804,11	LA MURALLA	EJECUTADA
AV-P-705	TRAVESÍA DE GAVILANES	5049/2016	30.000,00	1,008333%	29.697,50	VIRUTA	EJECUTÁNDOSE
VARIAS	HORIZONTAL ZONA 1	6913/2016	29.975,26	14,418657%	25.653,23	CASTELLANA	EJECUTADA
VARIAS	HORIZONTAL ZONA 2	6914/2016	31.619,10	10,697648%	28.236,60	TEVACAL	EJECUTÁNDOSE
AV-P-504	ACCESO A LA TORRE	6643/2016	72.789,52	26,974817%	53.154,68	CONEDAVI	EJECUTÁNDOSE
AV-P-128	ESPINOSA DE LOS CABALLEROS	8083/2016	20.677,62	4,020047%	19.846,37	PADECASA	EJECUTADA
AV-P-124a	MAGAZOS - LANGA	1377/2015	481.799,26	27,900000%	347.377,27	PADECASA	SIN EJECUTAR
AV-P-206	ALDEAVIEJA - BLASCOELES	1742/2015	208.470,71	30,010000%	145.908,65	PADECASA	SIN EJECUTAR
AV-P-653	EL MIRON - AV-103	1391/2015	373.226,47	39,259999%	226.697,76	HISPANICA V.	SIN EJECUTAR
AV-P-137	TRAVESÍA DE LANGA	10257/2016	59.967,94	8,599995%	54.810,70	PADECASA	SIN EJECUTAR