



DIPUTACIÓN
DE **ÁVILA**

Indicador: 56.

Denominación: Obras de conservación de las carreteras Provinciales.

Área/Servicio: Vías y Obras.

Año: 2021

CTRA.	DENOMINACION	IMPORTE	BAJA	ADJUDICACION	CONTRATISTA	ESTADO
	DAÑOS DANA PUENTE ARROVALLE	65.237,57	9,905059%	58.775,75	SAJA S.L.	EJECUTADA
AV-P-308	DAÑOS DANA PEGUERINOS	139.950,95	24,543892%	105.601,54	ASFALTECNO	SIN EJECUTAR
AV-P-705	RD 778 MUROS MIJARES	45.620,90	3,000007%	44.252,27	ATENEA	SIN EJECUTAR
	RD 778 PUENTE 7 OJOS SAN MARTIN VEGA	39.414,89	3,000008%	38.232,44	ARGENTA	SIN EJECUTAR
	RD 778 PUENTE FONSECA VILLAR CORNEJA	69.685,45	13,354940%	60.379,00	CYC VÍAS	SIN EJECUTAR
AV-P-140	F.C.L.G. CASTELLANOS - LÍMITE DE PROVINCIA	793.698,35	30,460003%	551.937,81	PADECASA	SIN EJECUTAR
AV-P-103	TRAVESÍA MINGORRIA	46.516,11	3,999991%	44.655,47	CYC VÍAS	EJECUTADA
AV-P-662	TRAVESÍA LA HORCAJADA	48.175,42	3,899997%	46.296,58	ARGENTA	EJECUTÁNDOSE
AV-P-651	TRAVESÍA DIEGO ALVARO	48.000,58	2,917840%	46.600,00	CALME	EJECUTÁNDOSE
AV-P-650	TRAVESIA MARTINEZ 2ª	48.061,20	3,999983%	46.138,76	PEDRO FERNANDEZ	EJECUTADA
AV-P-138	TRAVESÍA MAMBLAS	47.703,60	4,000013%	45.795,45	CUADRADO	EJECUTADA
AV-P-207	TRAVESÍA VELAYOS	40.485,32	3,010844%	39.266,37	PADECASA	EJECUTADA
AV-P-502	TRAVESÍA SALOBRALEJO	47.545,41	2,999785%	46.119,15	ECOASFALT	EJECUTÁNDOSE
AV-P-707	RD 777 MURO TRAVESÍA STA. CRUZ DEL VALLE	13.084,86	4,000119%	12.561,45	ELSAMEX	EJECUTADA
AV-P-116	TRAVESIAS SEÑALIZACIÓN INTELIGENTE	26.002,90	0,000000%	26.002,90	TEVACAL	EJECUTADA
AV-P-131	TRAVESIA CABEZAS DEL POZO	66.180,47	19,004806%	53.603,00	ECOASFALT	SIN EJECUTAR



DIPUTACIÓN DE **ÁVILA**

CTRA.	DENOMINACION	IMPORTE	BAJA	ADJUDICACION	CONTRATISTA	ESTADO
AV-P-116	TRAVESIA VARIANTE NOHARRE-MAGAZOS	62.159,68	12,597684%	54.329,00	ECOASFALT	EJECUTADA
AV-P-115a	TRAVESIA FONTIVEROS	53.294,92	20,120154%	42.571,90	HAYCA	EJECUTADA
AV-P-129	TRAVESÍA SIGERES	9.000,00	2,300000%	8.793,00	HERCAM	EJECUTADA
AV-P-304	TRAVESÍA STA. CRUZ DE PINARES	27.835,01	3,512591%	26.857,28	GRUSAMAR	EJECUTADA
AV-P-503	TRAVESÍA SOLOSANCHO	115.954,52	14,800001%	98.793,25	CUADRADO	SIN EJECUTAR
AV-P-419	CTRA. NAVALOSA-NAVARREVISCA	120.300,00	13,022826%	104.633,54	TECNOFIRMES	EJECUTADA
AV-P-604	CTRA. ACCESO A DURUELO	185.600,00	24,340000%	140.424,96	PADECASA	SIN EJECUTAR
AV-P-652	CTRA. ACCESO A PASCUALCOBO	130.109,62	9,071643%	118.306,54	TECNOFIRMES	SIN EJECUTAR
AV-P-617	CTRA. N-110 - PASARILLA DEL REBOLLAR	272.400,00	19,155653%	220.220,00	ECOASFALT	SIN EJECUTAR
AV-P-616	CTRA. AV-110 - BENITOS	156.600,00	16,726347%	130.406,54	TECNOFIRMES	SIN EJECUTAR
VARIAS	CTRA. TRAMOS VUELTA CICLISTA ZONA TIETAR	47.920,00	3,000000%	46.482,40	ATENEA	EJECUTADA
AV-P-713	CTRA. ACCESO A GUISANDO DESDE AV-P-713	103.102,30	7,551490%	95.316,54	TECNOFIRMES	SIN EJECUTAR
AV-P-510	CTRA. N-502-CEPEDA-BARAJAS (MARCOS)	76.500,00	2,500013%	74.587,49	ELSAMEX	EJECUTADA
ZONA 2	CTRA. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	42.600,00	2,998944%	41.322,45	KM CERO	EJECUTADA
AV-P-414	CTRA. ACCESO VILLAREJO (S.J. MOLINILLO)	41.994,68	3,475869%	40.535,00	FIRMES TORNADIZOS	SIN EJECUTAR
AV-P-508	CTRA. VILLAFRANCA-NAVACEPEDILLA	189.429,65	19,021895%	153.396,54	ASFALTECNO	SIN EJECUTAR
AV-P-707	CTRA. SAN ESTEBAN-STA. CRUZ DEL VALLE	162.688,12	15,583879%	137.335,00	ECOASFALT	SIN EJECUTAR
AV-P-503	RV ACCESO POLIGONO SOLOSANCHO	43.790,06	1,999997%	42.914,26	CYC VÍAS	EJECUTADA
AV-P-504	RV ACCESO A BLACHA (DTS)	26.853,26	2,299981%	26.235,64	CUADRADO	EJECUTADA
AV-P-105	RV EL OSO-LAS BERLANAS (SELLADO JUNTAS)	18.511,06	2,399971%	18.066,80	CYC VÍAS	EJECUTADA
AV-P-116	RV CRESPOS-AREVALO (SELLADO JUNTAS)	18.886,09	2,450004%	18.423,38	TEVACAL	EJECUTADA
AV-P-623	RV SANTO TOME DE ZABARCOS	16.990,31	2,200019%	16.616,52	HERCAM	EJECUTADA
AV-P-629	RV BLASCOMILLÁN - AV-P-627	38.737,97	4,107004%	37.147,00	ASFALTOS AVILA	EJECUTADA



DIPUTACIÓN
DE **ÁVILA**

CTRA.	DENOMINACION	IMPORTE	BAJA	ADJUDICACION	CONTRATISTA	ESTADO
AV-P-623	RV SIGERES - CASTILBLANCO	17.689,17	2,149564%	17.308,93	PERGAR	EJECUTADA
AV-P-128	RCE ESPINOSA DE LOS CABALLEROS	48.033,02	2,160014%	46.995,50	PADECASA	EJECUTADA
AV-P-409	RCE CTRA. SOTALVO - SOLOSANCHO	47.698,00	2,399975%	46.553,26	CYC VÍAS	EJECUTADA
AV-P-116	RFCELG CTRA. NOHARRE - PALACIOS RUBIOS	114.600,00	10,259389%	102.842,74	TECNOFIRMES	EJECUTADA
AV-P-638	RFCELG CASAS DEL PUERTO - PAJAREJOS	37.002,00	2,400032%	36.113,94	HAYCA	EJECUTANDOSE
AV-P-508	RFCLEG SAN MARTÍN - PUERTO DE CHIA	34.310,00	2,500000%	33.452,25	ARGENTA	EJECUTADA